

# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

**Contrato:** 683 - 068/2018

**Gestor:** DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO

**Área:** GERENCIA DE ENGENHARIA

**Fiscal:** JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

**Fornecedor:** CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA - 077.167.203/0001-00

**Objetivo:** SERVICO DE TUBOS PEAD

**Dt Assinatura:** 11/12/2018

**Dt Inicio:** 11/12/2018

**Dt Ini Exec:** 24/01/2019

**Garantia:** Seguro Garantia

**Dt Inclusão:** 17/12/2018

**Dt Fim:** 10/10/2021

**Dt Fim Exec:** 23/12/2020

**Vigência Gar.:** 10/01/2022

**OCs:** 28267;26123;

**Vlr Contrato:** 17.849.997,56

**Vlr Original:** 0,00 (Estimado)

**Vlr Total:** 18.422.845,46 (Vlr Contrato + Aditivos)

**Qde Dias Restantes:** 481

**Saldo:** 12.473.579,27

**Status:** 67,71%

**Aditivo 1:** 572.847,90 (em 06/01/2020; OC(s): 28267)

**Observação:** PRIMEIRA QUINTA - FEIRA, 15 DIAS APOS PROTOCOLO.

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	54.277,43	L	11/04/2019	3197	BM 1 - 01/02/2019 A 28/02/2019	11/04/2019	54.277,43	54.277,43	17.795.720,13
2	29.241,38	L	11/04/2019	3198	BM 1 - 01/02/2019 A 28/02/2019	11/04/2019	29.241,38	83.518,81	17.766.478,75
3	126.305,65	L	16/05/2019	3228	BM 2 - 01/03/2019 A 31/03/2019	16/05/2019	126.305,65	209.824,46	17.640.173,10
4	382.316,26	L	13/06/2019	3256	BM 3 - 01/04/2019 A 30/04/2019	13/06/2019	382.316,26	592.140,72	17.257.856,84
5	605.463,31	L	18/07/2019	3285	BM 4 - 01/05/2019 A 31/05/2019	18/07/2019	605.463,31	1.197.604,03	16.652.393,53
6	404.805,83	L	15/08/2019	3309	BM 5 - 01/06/2019 A 30/06/2019	16/08/2019	404.805,83	1.602.409,86	16.247.587,70
7	558.470,55	L	05/09/2019	3335	BM 6 - 01/07/2019 A 31/07/2019	05/09/2019	558.470,55	2.160.880,41	15.689.117,15
8	410.481,90	L	10/10/2019	3370	BM 7 - 01/08/2019 A 31/08/2019	10/10/2019	410.481,90	2.571.362,31	15.278.635,25
9	738.071,25	L	07/11/2019	3397	BM 8 - 01/09/2019 A 30/09/2019	07/11/2019	738.071,25	3.309.433,56	14.540.564,00
10	836.068,71	L	05/12/2019	3426	BM 9 - 01/10/2019 A 31/10/2019	05/12/2019	836.068,71	4.145.502,27	13.704.495,29
11	693.113,75	L	02/01/2020	3463	BM 10 - 01/11/2019 A 30/11/2019	02/01/2020	693.113,75	4.838.616,02	13.011.381,54
12	359.291,23	L	09/01/2020	3489	BM 11 - 01/12/2019 A 31/12/2019	09/01/2020	359.291,23	5.197.907,25	13.224.938,21
13	43.990,51	L	27/02/2020	3526	BM 10 E 11	27/02/2020	43.990,51	5.241.897,76	13.180.947,70
14	177.056,88	L	05/03/2020	3528	BM 12 - 01/01/2020 A 31/01/2020	05/03/2020	177.056,88	5.418.954,64	13.003.890,82
15	136.186,37	L	19/04/2020	3553		20/04/2020	136.186,37	5.555.141,01	12.867.704,45
16	75.073,69	L	07/05/2020	3577		06/05/2020	75.073,69	5.630.214,70	12.792.630,76
17	319.051,49	L	25/05/2020	3612		25/05/2020	319.051,49	5.949.266,19	12.473.579,27

**Saldo:** R\$ 12.473.579,27    Vlr Pago: R\$ 5.949.266,19

**Status:** 67,71%