

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1017 - 004/2022 **Gestor:** DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO
Área: GERENCIA DE ENGENHARIA **Fiscal:** THIAGO XAVIER DE SOUSA ROCHA
Fornecedor: V.M.ENGENHARIA LTDA-EPP - 012.458.204/0001-50
Objetivo: SERVICO DE INSTALACAO E REFORMA DE ESTACOES DE REGULAGEM DE PRESSAO E MEDICAO(VM)
Dt Assinatura: 16/02/2022 **Dt Inicio:** 16/02/2022 **Dt Ini Exec:** 07/03/2022 **Garantia:** Seguro Garantia
Dt Inclusão: 16/02/2022 **Dt Fim:** 16/08/2024 **Dt Fim Exec:** 07/03/2024 **Vigência Gar.:** 15/11/2024
OCs: 33909;33179;32372;31047; **Fiscal Tec.:** THIAGO XAVIER DE SOUSA ROCHA
Vlr Ctr. Serv.: 4.246.052,55 **Ctr. Prod. Vinculado:** 0 **Vlr Ctr. Prod.:** 0,00
Vlr Total Serviço: 5.629.130,44 (Vlr Contrato + Aditivos) **Qde Dias Restantes:** 135 (Vlr Contrato + Aditivos)
Vlr Total Contrato: 5.629.130,44 (Serviço + Produto) **Saldo Ctr. Serv.:** 1.419.106,06 **Status:** 25,21%

Aditivo 1: 261.776,39 (em 06/02/2023; OC(s): 32372)

Aditivo 2: 1.059.320,32 (em 03/08/2023; OC(s): 33179)

Aditivo 3: 61.981,18 (em 16/01/2024; OC(s): 33909)

Observação: pagamento na primeira quinta-feira após 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGÁS.

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	78.506,20	L	26/05/2022	1685	BM 1 - 01/04/2022 A 30/04/2022	26/05/2022	78.506,20	78.506,20	4.167.546,35
2	178.688,96	L	30/06/2022	1715	BM 2 - 01/05/2022 A 31/05/2022	30/06/2022	178.688,96	257.195,16	3.988.857,39
3	191.944,15	L	04/08/2022	1745	BM 3 - 01/06/2022 A 30/06/2022	04/08/2022	191.944,15	449.139,31	3.796.913,24
4	194.486,50	L	25/08/2022	1774	BM 4 - 01/07/2022 A 31/07/2022	25/08/2022	194.486,50	643.625,81	3.602.426,74
5	201.414,13	L	29/09/2022	1819	BM 5 - 01/08/2022 A 31/08/2022	29/09/2022	201.414,13	845.039,94	3.401.012,61
6	239.906,26	L	27/10/2022	1868	BM 6 - 01/09/2022 A 30/09/2022	27/10/2022	239.906,26	1.084.946,20	3.161.106,35
7	225.075,09	L	01/12/2022	1916	BM 7 - 01/10/2022 A 31/10/2022	01/12/2022	225.075,09	1.310.021,29	2.936.031,26
8	194.917,23	L	05/01/2023	1948	BM 8 - 01/11/2022 A 30/11/2022	05/01/2023	194.917,23	1.504.938,52	2.741.114,03
9	207.606,05	L	19/01/2023	1967	BM 9 - 01/12/2022 A 20/12/2022	19/01/2023	207.606,05	1.712.544,57	2.533.507,98
10	19.826,38	L	02/03/2023	2032	AP BM 9 - 01/12/2022 A 31/12/2022	02/03/2023	19.826,38	1.732.370,95	2.775.457,99
11	184.365,25	L	02/03/2023	2031	BM 10 - 01/01/2023 A 31/01/2023	02/03/2023	184.365,25	1.916.736,20	2.591.092,74
12	183.872,21	L	30/03/2023	2060	BM 11 - 01/02/2023 A 28/02/2023	30/03/2023	183.872,21	2.100.608,41	2.407.220,53
13	162.217,61	L	27/04/2023	2083	BM 12 - 01/03/2023 A 31/03/2023	27/04/2023	162.217,61	2.262.826,02	2.245.002,92
14	179.051,38	L	01/06/2023	2116	BM 13 - 01/04/2023 A 30/04/2023	01/06/2023	179.051,38	2.441.877,40	2.065.951,54
15	127.316,55	L	29/06/2023	2134	BM 14 - 01/05/2023 A 31/05/2023	29/06/2023	127.316,55	2.569.193,95	1.938.634,99
16	88.524,73	L	03/08/2023	2188	BM 15 - 01/06/2023 A 30/06/2023	03/08/2023	88.524,73	2.657.718,68	2.909.430,58
17	162.225,77	L	07/09/2023	2230	BM 16 - 01/07/2023 A 31/07/2023	08/09/2023	162.225,77	2.819.944,45	2.747.204,81
18	171.449,73	L	05/10/2023	2233	BM 17 - 01/08/2023 A 31/08/2023	05/10/2023	171.449,73	2.991.394,18	2.575.755,08
19	216.049,83	L	26/10/2023	2260	BM 18 - 01/09/2023 A 30/09/2023	26/10/2023	216.049,83	3.207.444,01	2.359.705,25
20	205.458,51	L	30/11/2023	2289	BM 19 - 01/10/2023 A 31/10/2023	30/11/2023	205.458,51	3.412.902,52	2.154.246,74
21	252.983,54	L	28/12/2023	2310	BM 20 - 01/11/2023 A 30/11/2023	28/12/2023	252.983,54	3.665.886,06	1.901.263,20
22	232.245,21	L	18/01/2024	2334	BM 21 - 01/12/2023 A 31/12/2023	18/01/2024	232.245,21	3.898.131,27	1.730.999,17
23	219.435,13	L	08/03/2024	2354	BM 22 - 01/01/2024 A 31/01/2024	08/03/2024	219.435,13	4.117.566,40	1.511.564,04
24	92.457,98	L	28/03/2024	2367	BM 23 - 01/02/2024 A 29/02/2024	28/03/2024	92.457,98	4.210.024,38	1.419.106,06

Saldo: R\$ 1.419.106,06 **Vlr Pago:** R\$ 4.210.024,38

Status: 25,21%