

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1069 - 037/2022

Gestor: DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO

Área: GERENCIA DE ENGENHARIA

Fiscal: JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Fornecedor: V.M.ENGENHARIA LTDA-EPP - 012.458.204/0001-50

Objetivo: SERV DE IMPLANTACAO DE REDE GAS NATURAL CLIENTE FIO CRUZ E DEMAIS CLIENTES(VM)

Dt Assinatura: 24/06/2022

Dt Inicio: 24/06/2022

Dt Ini Exec: 13/07/2022

Garantia: Seguro Garantia

Dt Inclusão: 13/07/2022

Dt Fim: 24/02/2024

Dt Fim Exec: 13/02/2024

Vigência Gar.: 21/11/2023

OCs: 32836;32645;32011;31501;31499;

Fiscal Tec.: JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Vlr Ctr. Serv.: 7.125.019,05

Ctr. Prod. Vinculado: 1070

Vlr Ctr. Prod.: 23.590,42

Vlr Total Serviço: 9.312.557,36 (Vlr Contrato + Aditivos)

Qde Dias Restantes: Vencido há 39 dias

(Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 9.336.147,78 (Serviço + Produto)

Saldo Ctr. Serv.: 2.277.308,58

Status: 24,45%

Aditivo 1: 727.985,28 (em 22/11/2022; OC(s): 32011)

Aditivo 2: 1.058.664,03 (em 19/04/2023; OC(s): 32645)

Aditivo 3: 400.889,00 (em 02/06/2023; OC(s): 32836)

Observação: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencto	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	447.627,73	L	29/09/2022	1820	BM 1 - 01/08/2022 A 31/08/2022	29/09/2022	447.627,73	447.627,73	6.677.391,32
2	83.990,90	L	27/10/2022	1862	BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022	27/10/2022	83.990,90	531.618,63	6.593.400,42
3	373.762,87	L	27/10/2022	1863	BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022	27/10/2022	373.762,87	905.381,50	6.219.637,55
4	130.193,34	L	27/10/2022	1864	BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022	27/10/2022	130.193,34	1.035.574,84	6.089.444,21
5	537.326,77	L	24/11/2022	1906	BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022	24/11/2022	537.326,77	1.572.901,61	6.280.102,72
6	13.048,32	L	24/11/2022	1905	BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022	24/11/2022	13.048,32	1.585.949,93	6.267.054,40
7	37.228,75	L	24/11/2022	1904	BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022	24/11/2022	37.228,75	1.623.178,68	6.229.825,65
8	659.879,94	L	29/12/2022	1930	BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022	29/12/2022	659.879,94	2.283.058,62	5.569.945,71
9	22.303,62	L	29/12/2022	1932	BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022	29/12/2022	22.303,62	2.305.362,24	5.547.642,09
10	3.919,40	L	29/12/2022	1931	BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022	29/12/2022	3.919,40	2.309.281,64	5.543.722,69
11	1.128,25	L	29/12/2022	1934	BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022	29/12/2022	1.128,25	2.310.409,89	5.542.594,44
12	1.137,72	L	12/01/2023	1964	BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022	12/01/2023	1.137,72	2.311.547,61	5.541.456,72
13	557.227,59	L	12/01/2023	1963	BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022	12/01/2023	557.227,59	2.868.775,20	4.984.229,13
14	161.321,05	L	23/02/2023	2002	BM 6 - 01/01/2023 A 31/01/2023	23/02/2023	161.321,05	3.030.096,25	4.822.908,08
15	159.500,51	L	23/03/2023	2052	BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023	23/03/2023	159.500,51	3.189.596,76	4.663.407,57
16	676,65	L	23/03/2023	2054	BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023	23/03/2023	676,65	3.190.273,41	4.662.730,92
17	19.861,66	L	23/03/2023	2053	BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023	23/03/2023	19.861,66	3.210.135,07	4.642.869,26
18	44.580,51	L	27/04/2023	2077	BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023	27/04/2023	44.580,51	3.254.715,58	5.656.952,78
19	13.081,93	L	27/04/2023	2078	BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023	27/04/2023	13.081,93	3.267.797,51	5.643.870,85
20	2.194,06	L	27/04/2023	2079	BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023	27/04/2023	2.194,06	3.269.991,57	5.641.676,79
21	49.328,42	L	25/05/2023	2112	BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023	25/05/2023	49.328,42	3.319.319,99	5.592.348,37
22	9.611,32	L	25/05/2023	2111	BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023	25/05/2023	9.611,32	3.328.931,31	5.582.737,05
23	11.256,44	L	25/05/2023	2110	BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023	25/05/2023	11.256,44	3.340.187,75	5.571.480,61
24	3.871,57	L	25/05/2023	2109	BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023	25/05/2023	3.871,57	3.344.059,32	5.567.609,04
25	132.276,80	L	06/07/2023	2136	BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023	06/07/2023	132.276,80	3.476.336,12	5.836.221,24
26	14.099,77	L	06/07/2023	2137	BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023	06/07/2023	14.099,77	3.490.435,89	5.822.121,47
27	11.323,47	L	27/07/2023	2167	BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023	27/07/2023	11.323,47	3.501.759,36	5.810.798,00
28	70.273,59	L	27/07/2023	2168	BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023	27/07/2023	70.273,59	3.572.032,95	5.740.524,41
29	58.228,27	L	27/07/2023	2169	BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023	27/07/2023	58.228,27	3.630.261,22	5.682.296,14
30	9.484,25	L	17/08/2023	2196	APOSTILAMENTO BM 10	17/08/2023	9.484,25	3.639.745,47	5.672.811,89
31	1.010,95	L	17/08/2023	2197	APOSTILAMENTO BM 10	17/08/2023	1.010,95	3.640.756,42	5.671.800,94

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
32	112.552,45	L	07/09/2023	2225	BM 12 - 01/07/2023 A 31/07/2023	08/09/2023	112.552,45	3.753.308,87	5.559.248,49
33	2.578,75	L	07/09/2023	2226	BM 12 - 01/07/2023 A 31/07/2023	08/09/2023	2.578,75	3.755.887,62	5.556.669,74
34	773.903,87	L	07/09/2023	2228	BM 12 - 01/07/2023 A 31/07/2023	08/09/2023	773.903,87	4.529.791,49	4.782.765,87
35	1.021.660,51	L	05/10/2023	2254	BM 13 - 01/08/2023 A 31/08/2023	05/10/2023	1.021.660,51	5.551.452,00	3.761.105,36
36	233.911,50	L	26/10/2023	2261	BM 14 - 01/09/2023 A 30/09/2023	26/10/2023	233.911,50	5.785.363,50	3.527.193,86
37	286.301,04	L	30/11/2023	2288	BM 15 - 01/10/2023 A 31/10/2023	30/11/2023	286.301,04	6.071.664,54	3.240.892,82
38	231.816,57	L	28/12/2023	2311	BM 16 - 01/11/2023 A 30/11/2023	28/12/2023	231.816,57	6.303.481,11	3.009.076,25
39	353.424,26	L	18/01/2024	2332	BM 17 - 01/12/2023 A 31/12/2023	18/01/2024	353.424,26	6.656.905,37	2.655.651,99
40	259.081,97	L	29/02/2024	2356	BM 18 - 01/01/2024 A 31/01/2024	29/02/2024	259.081,97	6.915.987,34	2.396.570,02
41	119.261,44	L	28/03/2024	2368		28/03/2024	119.261,44	7.035.248,78	2.277.308,58

Saldo: R\$ 2.277.308,58 Vlr Pago: R\$ 7.035.248,78**Status:** 24,45%