

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1109 - 074/2022 **Gestor:** DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO
Área: GERENCIA DE ENGENHARIA **Fiscal:** JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO
Fornecedor: FHS CONSTRUTORA EIRELI-ME I(NOME DE FANTASIA HENA - 027.843.749/0001-57
Objetivo: SERVIÇO DE EXECUCAO DE RAMAIS PARA LIGAR CLIENTES (HENATEL)
Dt Assinatura: 07/11/2022 **Dt Inicio:** 07/11/2022 **Dt Ini Exec:** 17/02/2024 **Garantia:** Seguro Garantia
Dt Inclusão: 11/11/2022 **Dt Fim:** 07/11/2024 **Dt Fim Exec:** 17/08/2024 **Vigência Gar.:** 04/02/2025
OCs: 34089;33028;31913; **Fiscal Tec.:** JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO
Vlr Ctr. Serv.: 3.359.826,77 **Ctr. Prod. Vinculado:** 0 **Vlr Ctr. Prod.:** 0,00
Vlr Total Serviço: 3.986.904,35 (Vlr Contrato + Aditivos) **Qde Dias Restantes:** 218 (Vlr Contrato + Aditivos)
Vlr Total Contrato: 3.986.904,35 (Serviço + Produto) **Saldo Ctr. Serv.:** 1.332.632,94 **Status:** 33,43%

Aditivo 1: 181.430,65 (em 28/06/2023; OC(s): 33028)

Aditivo 2: 445.646,93 (em 19/02/2024; OC(s): 34089)

Observação: PRIMEIRA QUINTA FEIRA APÓS 15 DIAS DO RECEBIMENO DA FATURA NO PROTOCOLO DA CEGÁS.

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	126.125,67	L	27/04/2023	608	BM 1 - 01/03/2023 A 31/03/2023	27/04/2023	126.125,67	126.125,67	3.233.701,10
2	203.272,82	L	25/05/2023	628	BM 2 - 01/04/2023 A 30/04/2023	25/05/2023	203.272,82	329.398,49	3.030.428,28
3	171.696,08	L	22/06/2023	647	BM 3 - 01/05/2023 A 31/05/2023	22/06/2023	171.696,08	501.094,57	2.858.732,20
4	152.382,12	L	27/07/2023	669	BM 4 - 01/06/2023 A 30/06/2023	27/07/2023	152.382,12	653.476,69	2.887.780,73
5	9.271,59	L	17/08/2023	682	AP BM 3 - 01/07/2023 A 31/07/2023	17/08/2023	9.271,59	662.748,28	2.878.509,14
6	8.228,63	L	17/08/2023	683	AP BM 4 - 01/08/2023 A 31/08/2023	17/08/2023	8.228,63	670.976,91	2.870.280,51
7	151.344,99	L	31/08/2023	700	BM 5 - 01/07/2023 A 31/07/2023	31/08/2023	151.344,99	822.321,90	2.718.935,52
8	221.480,37	L	21/09/2023	721	BM 6 - 01/08/2023 A 31/08/2023	21/09/2023	221.480,37	1.043.802,27	2.497.455,15
9	304.258,22	L	26/10/2023	743	BM 7 - 01/09/2023 A 30/09/2023	26/10/2023	304.258,22	1.348.060,49	2.193.196,93
10	309.779,01	L	30/11/2023	758	BM 8 - 01/10/2023 A 31/10/2023	30/11/2023	309.779,01	1.657.839,50	1.883.417,92
11	241.775,50	L	21/12/2023	771	BM 9 - 01/11/2023 A 30/11/2023	21/12/2023	241.775,50	1.899.615,00	1.641.642,42
12	208.094,13	L	18/01/2024	788	BM 10 - 01/12/2023 A 31/12/2023	18/01/2024	208.094,13	2.107.709,13	1.433.548,29
13	285.480,03	L	29/02/2024	807	BM 11 - 01/01/2024 A 31/01/2024	29/02/2024	285.480,03	2.393.189,16	1.593.715,19
14	261.082,25	L	28/03/2024	822	BM 12 - 01/02/2024 A 29/02/2024	28/03/2024	261.082,25	2.654.271,41	1.332.632,94

Saldo: R\$ 1.332.632,94 **Vlr Pago:** R\$ 2.654.271,41

Status: 33,43%