

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE PRODUTO

Contrato: 1217 - 044/2023 (ATIVO) **Gestor:** Thiago Xavier de Sousa Rocha
Área: GERENCIA DE ENGENHARIA **Fiscal:** Marcos Schilling Machado
Fornecedor: CLESSE DO BRASIL - 001.527.508/0001-05
Objetivo: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS
Dt Assinatura: 03/07/2023 **Dt Início:** 03/07/2023 **Dt Ini Execução:** 18/07/2023 **Dt Fim Garantia:**
Dt Inclusão: 14/07/2023 **Dt Fim:** 03/01/2025 **Dt Fim Execução:** 18/03/2024
Pedido(s): 8144; 8206; 8231 **OCs:** 33047; 33048; 33351; 33352; 33448; 33449
Vlr Total Ped.: 0,00 **Ct Vinculado:** 0 **Vlr Contrato Serv.:** 0,00 **Dias Restantes:** 272
Vlr Ctr. Prod.: 377.250,00 **Fiscal Tec.:** MARCOS SCHILLING MACHADO
Vlr Total Produto: 377.250,00 (Vlr Contrato + Aditivos)
Vlr Total Contrato: 377.250,00 **Saldo:** 0,00 **Status:** 0,00%
Observação Pag.: pagamento na primeira 5 feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

NUM AD	NUM AP	NUM NF	NUM AR	DT EMIS NF	DT PGTO	VLR PEDIDO	VLR PAGO	VLR ACUM	SALDO
109799	84695	52638	54815	24/08/2023	21/09/2023	150.900,00	150.900,00	150.900,00	226.350,00
111090	85740	53595	55414	08/11/2023	07/12/2023	113.175,00	113.175,00	264.075,00	113.175,00
111568	86013	53895	55623	01/12/2023	04/01/2024	113.175,00	113.175,00	377.250,00	0,00

Saldo: R\$ 0,00 **Vlr Pago:** R\$ 377.250,00

Status: 0,00%

*Valores negativos na coluna saldo correspondem a valores de Apostilamento que não são especificados no Logix...