

## ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

**Contrato:** 1243 - 066/20223 **Gestor:** JARDEL ALVES BARROS  
**Área:** GERENCIA DE ENGENHARIA **Fiscal:** THIAGO XAVIER DE SOUSA ROCHA  
**Fornecedor:** CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA - 077.167.203/0001-00  
**Objetivo:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL EM PEAD  
**Dt Assinatura:** 24/08/2023 **Dt Inicio:** 24/08/2023 **Dt Ini Exec:** 25/09/2023 **Garantia:** Seguro Garantia  
**Dt Inclusão:** 29/08/2023 **Dt Fim:** 24/08/2025 **Dt Fim Exec:** 25/09/2024 **Vigência Gar.:** 25/11/2025  
**OCs:** 33245; **Fiscal Tec.:** THIAGO XAVIER DE SOUSA ROCHA  
**Vlr Ctr. Serv.:** 9.000.000,00 **Ctr. Prod. Vinculado:** 0 **Vlr Ctr. Prod.:** 0,00  
**Vlr Total Serviço:** 9.000.000,00 (Vlr Contrato + Aditivos) **Qde Dias Restantes:** 505 (Vlr Contrato + Aditivos)  
**Vlr Total Contrato:** 9.000.000,00 (Serviço + Produto) **Saldo Ctr. Serv.:** 3.262.532,27 **Status:** 36,25%  
**Observação:** pagamento na primeira 5 feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	60.071,75	L	02/11/2023	5430	BM 1 - 01/09/2023 A 30/09/2023	03/11/2023	60.071,75	60.071,75	8.939.928,25
2	1.286.748,19	L	30/11/2023	5459	BM 2 - 01/10/2023 A 31/10/2023	30/11/2023	1.286.748,19	1.346.819,94	7.653.180,06
3	1.634.437,60	L	28/12/2023	5489	BM 3 - 01/11/2023 A 30/11/2023	28/12/2023	1.634.437,60	2.981.257,54	6.018.742,46
4	1.323.692,01	L	18/01/2024	5518	BM 4 - 01/12/2023 A 31/12/2023	18/01/2024	1.323.692,01	4.304.949,55	4.695.050,45
5	798.806,02	L	07/03/2024	5578	BM 5 - 01/01/2024 A 31/01/2024	07/03/2024	798.806,02	5.103.755,57	3.896.244,43
6	633.712,16	L	04/04/2024	5618	BM 6 - 01/02/2024 A 29/02/2024	04/04/2024	633.712,16	5.737.467,73	3.262.532,27

**Saldo:** R\$ 3.262.532,27 Vlr Pago: R\$ 5.737.467,73

**Status:** 36,25%