

## ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

**Contrato:** 1276 - 085/2023 **Gestor:** JARDEL ALVES BARROS  
**Área:** GERENCIA DE ENGENHARIA **Fiscal:** THIAGO XAVIER DE SOUSA ROCHA  
**Fornecedor:** FHS CONSTRUTORA EIRELI-ME I(NOME DE FANTASIA HENA - 027.843.749/0001-57  
**Objetivo:** SERV DE ENGENHARIA PARA RENOVACAO DE TRECHOS DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL(FHS)  
**Dt Assinatura:** 17/11/2023 **Dt Inicio:** 17/11/2023 **Dt Ini Exec:** 01/03/2024 **Garantia:** Seguro Garantia  
**Dt Inclusão:** 20/11/2023 **Dt Fim:** 17/03/2025 **Dt Fim Exec:** 31/12/2024 **Vigência Gar.:** 09/06/2025  
**OCs:** 33620; **Fiscal Tec.:** THIAGO XAVIER DE SOUSA ROCHA  
**Vlr Ctr. Serv.:** 1.990.613,82 **Ctr. Prod. Vinculado:** 0 **Vlr Ctr. Prod.:** 0,00  
**Vlr Total Serviço:** 1.990.613,82 (Vlr Contrato + Aditivos) **Qde Dias Restantes:** 341 (Vlr Contrato + Aditivos)  
**Vlr Total Contrato:** 1.990.613,82 (Serviço + Produto) **Saldo Ctr. Serv.:** 1.694.700,37 **Status:** 85,13%  
**Observação:** pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	295.913,45	L	25/04/2024	837			8.877,40	8.877,40	1.981.736,42

**Saldo:** R\$ 1.694.700,37 Vlr Pago: R\$ 8.877,40

**Status:** 85,13%