

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 867 - 065/2020 **Gestor:** ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
Área: GERÊNCIA DE SEGURANCA DO TRABALHO **Fiscal:** FRANCISCA MARIA MAIA
Fornecedor: URBI CONSULTORES S S LTDA - 006.069.157/0001-50
Objetivo: SERV ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO DOS IMPACTOS DAS OBRAS DE IMPLANTACAO GASODUTO(URBI)
Dt Assinatura: 18/11/2020 **Dt Inicio:** 18/11/2020 **Dt Ini Exec:** 25/11/2020 **Garantia:** Seguro Garantia
Dt Inclusão: 24/11/2020 **Dt Fim:** 17/01/2025 **Dt Fim Exec:** 25/01/2024 **Vigência Gar.:** 17/04/2025
OCs: 30684;29374;29370; **Fiscal Tec.:** FRANCISCA MARIA MAIA
Vlr Ctr. Serv.: 750.425,69 **Ctr. Prod. Vinculado:** 0 **Vlr Ctr. Prod.:** 0,00
Vlr Total Serviço: 775.712,03 (Vlr Contrato + Aditivos) **Qde Dias Restantes:** 291 (Vlr Contrato + Aditivos)
Vlr Total Contrato: 775.712,03 (Serviço + Produto) **Saldo Ctr. Serv.:** 625.626,89 **Status:** 80,65%

Aditivo 1: 25.286,34 (em 22/11/2021; OC(s): 30684)

Observação: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	150.085,14	L	03/06/2021	112	01/11/2020 A 28/02/2022	04/06/2021	150.085,14	150.085,14	600.340,55

Saldo: R\$ 625.626,89 Vlr Pago: R\$ 150.085,14

Status: 80,65%