

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1064 - 041/2022

Gestor: DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO

Área: GERENCIA DE ENGENHARIA

Fiscal: JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Fornecedor: V.M.ENGENHARIA LTDA-EPP - 012.458.204/0001-50

Objetivo: SERV DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE LIGACAO DE CLIENTES(VM)

Dt Assinatura: 24/06/2022

Dt Inicio: 24/06/2022

Dt Ini Exec: 13/07/2022

Garantia: Seguro Garantia

Dt Inclusão: 01/07/2022

Dt Fim: 24/06/2024

Dt Fim Exec: 13/07/2023

Vigência Gar.: 21/09/2024

OCs: 32383;32288;31509;

Fiscal Tec.: JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Vlr Ctr. Serv.: 3.149.000,00

Ctr. Prod. Vinculado: 0

Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 4.170.639,58 (Vlr Contrato + Aditivos)

Qde Dias Restantes: 82

(Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 4.170.639,58 (Serviço + Produto)

Saldo Ctr. Serv.: 1.085.575,02

Status: 26,03%

Aditivo 1: 235.308,27 (em 11/01/2023; OC(s): 32288)

Aditivo 2: 786.331,31 (em 08/02/2023; OC(s): 32383)

Observação: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	250.907,02	L	29/09/2022	1818	BM 1 - 01/08/2022 A 31/08/2022	29/09/2022	250.907,02	250.907,02	2.898.092,98
2	244.432,91	L	27/10/2022	1871	BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022	27/10/2022	244.432,91	495.339,93	2.653.660,07
3	274.405,57	L	24/11/2022	1914	BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022	24/11/2022	274.405,57	769.745,50	2.379.254,50
4	429.390,32	L	05/01/2023	1947	BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022	05/01/2023	429.390,32	1.199.135,82	1.949.864,18
5	226.895,60	L	19/01/2023	1968	BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022	19/01/2023	226.895,60	1.426.031,42	1.958.276,85
6	493.372,33	L	02/03/2023	2007	BM 6 - 01/01/2023 A 31/01/2023	02/03/2023	493.372,33	1.919.403,75	2.251.235,83
7	42.466,70	L	02/03/2023	2008	AP BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022	02/03/2023	42.466,70	1.961.870,45	2.208.769,13
8	22.439,97	L	02/03/2023	2009	AP BM 5 - 01/12/2023 A 31/12/2023	02/03/2023	22.439,97	1.984.310,42	2.186.329,16
9	416.318,40	L	23/03/2023	2057	BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023	23/03/2023	416.318,40	2.400.628,82	1.770.010,76
10	406.167,55	L	27/04/2023	2084	BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023	27/04/2023	406.167,55	2.806.796,37	1.363.843,21
11	190.038,35	L	25/05/2023	2115	BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023	25/05/2023	190.038,35	2.996.834,72	1.173.804,86
12	65.497,04	L	29/06/2023	2135	BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023	29/06/2023	65.497,04	3.062.331,76	1.108.307,82
13	18.971,56	L	27/07/2023	2166	BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023	27/07/2023	18.971,56	3.081.303,32	1.089.336,26
14	3.761,24	L	07/09/2023	2224		08/09/2023	3.761,24	3.085.064,56	1.085.575,02

Saldo: R\$ 1.085.575,02 Vlr Pago: R\$ 3.085.064,56

Status: 26,03%