

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE PRODUTO

Contrato: 1188 - 010/2023 (ATIVO) **Gestor:** JARDEL ALVES BARROS
Área: GERENCIA DE OPERACAO E MANUTENCAO **Fiscal:** DAVID RUBENS MAIA CANDIDO
Fornecedor: VORTEXSOL ENERGIA LTDA - 026.087.527/0001-99
Objetivo: AQUISICAO DE PAINEIS SOLARES E INFRAESTRUTURA DE LIGACAO ELETRICA.
Dt Assinatura: 14/04/2023 **Dt Início:** 14/04/2023 **Dt Ini Execução:** 26/04/2023 **Dt Fim Garantia:**
Dt Inclusão: 17/04/2023 **Dt Fim:** 14/10/2023 **Dt Fim Execução:** 25/07/2023
Pedido(s): 8070 **OCs:** 32587; 32588; 32589; 32590; 32591; 32592; 32593; 32594; 32595
Vir Total Ped.: 49.998,60 **Ct Vinculado:** 0 **Vir Contrato Serv.:** 0,00 **Dias Restantes:** Vencido há 175 dias
Vir Ctr. Prod.: 49.998,60 **Fiscal Tec.:** DAVID RUBENS MAIA CANDIDO
Vir Total Produto: 49.998,60 (Vir Contrato + Aditivos)
Vir Total Contrato: 49.998,60 **Saldo:** 0,00 **Status:** 0,00%
Observação Pag.: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

NUM AD	NUM AP	NUM NF	NUM AR	DT EMIS NF	DT PGTO	VLR PEDIDO	VLR PAGO	VLR ACUM	SALDO
107580	82870	26	53778	28/04/2023	25/05/2023	49.998,60	49.998,60	49.998,60	0,00

Saldo: R\$ 0,00 **Vir Pago:** R\$ 49.998,60

Status: 0,00%

*Valores negativos na coluna saldo correspondem a valores de Apostilamento que não são especificados no Logix...